

DECISIONS – ACTIONS	CONCERNE
<p>GENERALITES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les marchés de travaux ont été notifiés le 19/04/2017. • La commune a pris un arrêté de circulation pour route barrée dans l'emprise des travaux. • L'installation de chantier est réalisée sur la parcelle cadastrée AI14 et sera remise en état après travaux. Le panneau de chantier est posé. Le constat d'huissier est réalisé • Le ramassage des ordures ménagères s'effectue tous les lundis matins. • Les éventuels travaux complémentaires rencontrés en cours de chantier devront être indiqués au maître d'œuvre dans les plus brefs délais par écrit afin d'anticiper les décisions expresses avant réalisation sans quoi l'entreprise ne pourra prétendre quoique ce soit lors de la présentation des situations de travaux. • Le délai du marché sera écoulé le 14/09/2018 • Au 20/03/2018, le chantier compte 9 jours d'intempéries. 	Tous
<p>TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'EAU POTABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les travaux ont débuté le 27/11/2017. Les travaux ont repris le 22/01/2018. • Le génie civil Télécom est vétuste. La commune se rapprochera du concessionnaire pour constat • <u>Amiante :</u> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Les prélèvements seront réalisés. ↳ Le laboratoire a établi son rapport d'analyse. • <u>Branchement Enedis :</u> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Les travaux de construction du branchement seront réalisés par l'entreprise SNCTP semaine 14 (du 02/04/2018 au 6/04/2018) comprenant la pose d'une REMBT jumelée à un coffret type 2 équipé d'un compteur Linky et d'un disjoncteur. ↳ Le raccordement au réseau existant par Enedis sera réalisé semaine 16 (du 16/04/2018 au 20/04/2018) • <u>Ramassage des ordures ménagères :</u> <ul style="list-style-type: none"> ↳ 2 points de collectes seront créés jusqu'au 09/04 inclus. 1 au droit de l'impasse de la rue des Prunelliers et 1 carrefour Aliziers / Prunelliers. • <u>Travaux d'assainissement :</u> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Chemin de l'Ecot, le refoulement intercommunal sera bouchonné dans le regard en tête de réseau. ↳ Au 49 Prunelliers, le dévoiement du réseau pluvial sera étudié. ↳ La CAGB confirmera l'existence d'une convention de passage sur la parcelle AH16. ↳ Dans l'impasse, un regard EU est découvert. La pente du nouveau réseau ne sera pas impacté. ↳ Au n°14, le regard EP sera conservé en boîte de branchement • <u>Poste de relevage:</u> <ul style="list-style-type: none"> ↳ La CAGB a validé le plan de l'organisation du poste de relevage. ↳ Le poste de relevage est terminé. Le consuel est en cours. La pose des clôtures suivra. ↳ Le poste de relevage devra être opérationnel pour la semaine 16, consuel compris. ↳ Véolia procédera à la signature d'un contrat électrique auprès de leur fournisseur ↳ Véolia procédera à la signature d'un contrat téléphonique auprès de leur fournisseur • <u>Travaux d'eau potable :</u> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Les vannes de sectionnement seront posées sous BAC avec tube allonge en fonte. ↳ Le branchement d'eau du poste de relevage sera positionné dans l'enceinte clôturée. ↳ Les essais pression AEP sur le chemin de l'Ecot sont réalisés et sont conformes. ↳ Les regards AEP existants pourront être conservés pour un usage privatif. De ce cas, le regard incongélable sera fixé dans le regard béton par des feuillards. • <u>Défense incendie :</u> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Les 2 poteaux incendies existants sont non conformes • <u>L'entreprise préparera pour la prochaine réunion :</u> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Le plan de retrait des matériaux amianté → Au plus tard le 30/03 • <u>Travaux cette semaine et semaine prochaine :</u> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Pose des réseaux EU, EP et AEP rue des Prunelliers secteur poste transfo et impasse ↳ Réalisation des branchements à l'avancement ↳ Essais et analyse bactériologique du réseau AEP ↳ Raccordement AEP programmé le 02/04 	Malpesa

DECISIONS – ACTIONS**CONCERNE****ESSAIS ET CONTROLES**

- Chemin de l'Ecot, les essais et contrôles sont réalisés → Les conclusions des essais seront communiquées au maître d'œuvre rapidement

Sopreco

PROCHAINE REUNION

- Avancement des travaux

Pièces jointes : sans objet